

## ANEXO 1 ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: GONZALEZ  
EJERCICIO FISCAL : 2019

No.	FONDO O RECURSO	NOMBRE DE LA OBRA (COMO APARECE EN EL CONTRATO)	UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA SEGÚN CONTRATO		NOMBRE DEL CONTRATISTA	MODALIDAD DE ADJUDICACION	IMPORTE		PORCENTAJE DE AVANCE		SITUACION DE LA OBRA ( TERMINADA, EN PROCESO, SUSPENDIDA, CANCELADA,
					INICIO	TERMINO			CONTRATADO	EJERCIDO	FISICO	FINANC.	
2	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS	ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DEL EJ. RUIZ CORTINES	MGT-DOP-AD-FORTA-2019-002	25 DE MARZO DEL 2019	27 DE ABRIL DEL 2019	FELIX JUAREZ MAGAÑA	ADJUDICACION DIRECTA	206,836.48	165,399.33	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
3	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REHABILITACION CON LUMINARIAS LED	PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	MGT-DOP-AD-FORTA-2019-003	11 DE MARZO DEL 2019	30 DE MARZO DEL 2019	JESUS ROSALES MARTINEZ	ADJUDICACION DIRECTA	329,828.23	329,828.23	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
6	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA	CALLE FELIPE BERRIOZABAL DEL EJ. SANTA FE	MGT-DOP-AD-FORTA-2019-005	15 DE ABRIL DEL 2019	18 DE MAYO DEL 2019	JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO	ADJUDICACION DIRECTA	251,568.39	75,470.52	50%	30%	OBRA EN PROCESO
7	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA	ESC. TELEBACHILLERATO PROF. ANGEL PEREZ SANCHEZ DEL POB. FRANCISCO I. MADERO	MGT-DOP-AD-FORTA-2019-004	10 DE ABRIL DEL 2019	31 DE MAYO DEL 2019	GUMERSINDO PORTES CARRERA	ADJUDICACION DIRECTA	437,311.02	130,898.87	50%	30%	OBRA EN PROCESO
									<b>1,225,544.12</b>	<b>701,596.95</b>			

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

c. ING. CESAR ANTONIO QUINTERO MONTELONGO

C. L.C.P.F. ESTEFANIA SMITH VERLAGE