

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/ ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		METAS		AVANCES		BENEFICIARIOS		STATUS
				TOTAL	FEDERAL	U. DE M.	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
FORTA2019/001	JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA DE LA COL. TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL	CONSTRUCCION DE BARDA DE CONCRETO	165,399.34	165,399.34	165,399.34	ML	50.00	100%	100%	ALUMNOS	150.00	TERMINADA
FORTA2019/002	ESC. PRIM. BENITO JAUREZ DEL EJ. RUIZ CORTINES	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIO	206,836.48	206,836.48	206,836.48	MODULO	1.00	100%	100%	ALUMNOS	100.00	TERMINADA
FORTA2019/003	PLAZA PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED	329,828.23	329,828.23	329,828.23	LUMINARIAS	16.00	100%	100%	FAMILIAS	250.00	TERMINADA
FORTA2019/004	ESC. TELEBACHILLERATO PROF. ANGEL PEREZ SANCHEZ DEL POB. FRANCISCO I. MADERO	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA	436,329.58	436,329.58	436,329.58	M2	48.00	100%	100%	ALUMNOS	30.00	TERMINADA
FORTA2019/005	CALLE FELIPE BERRIOZABAL DEL EJ. SANTA FE	CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	251,568.39	251,568.39	251,568.39	POSTES	7.00	100%	100%	FAMILIAS	100.00	TERMINADA
FORTA2019/006	BLV. GUADALUPE VICTORIA / FRANCISCO I. MADERO Y NIPÑOS HEROES DE LA COL. SECTOR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED	460,323.96	460,323.96	460,323.96	LUMINARIAS	42.00	100%	100%	FAMILIAS	250.00	TERMINADA
FORTA2019/007	BLVD. GUADALUPE VICTORIA / PEDRO J. MENDEZ Y MACLOVIO HERRERA DE LA COL. CESAR LOPEZ DE LARA, DE LA CAB. MPAL.	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED	545,357.76	545,357.76	545,357.76	LUMINARIAS	42.00	100%	100%	FAMILIAS	200.00	TERMINADA
FORTA2019/008	RASTRO MUNICIPAL DE GONZALEZ, TAM.,	CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA	192,282.59	192,282.59	192,282.59	SUBESTACION	1.00	100%	100%	FAMILIAS	50.00	TERMINADA
FORTA2019/009	EJ. DOROTEI ARANGO DEL POB. FCO. I.MADERO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL	554,350.10	554,350.10	554,350.10	LUMINARIAS	12.00	100%	100%	FAMILIAS	150.00	TERMINADA
FORTA2019/010	COL. AVIACION DE VILLA MANUEL, COL. PRAXEDIS BALBOA DE LA CAB. MPALO. Y POB. FRANCISCO I. MADERO	CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHUMBRE	372,505.70	372,505.70	372,505.70	TECHUMBRE	3.00	100%	100%	FAMILIAS	150.00	TERMINADA

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/ ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		METAS		AVANCES		BENEFICIARIOS		STATUS
				TOTAL	FEDERAL	U. DE M.	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
FORTA2019/011	ESC. DE EDUCACION ESPECIAL (CAM) DEL POB. GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE BARRA DE CONCRETO	122,143.31	122,143.31	122,143.31	ML	25.00	100%	100%	ALUMNOS	50.00	TERMINADA
FORTA2019/012	ESC. TELEBACHILLERATO DEL POB. FRANCISCO I. MADERO	CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA	384,593.59	384,593.59	384,593.59	AULA	1.00	100%	100%	ALUMNOS	30.00	TERMINADA
FORTA2019/013	ESC., TELESEC. JOSE G. ABREGO DEL EJ. VENUSTIANO CARRANZA I	REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA	115,165.61	115,165.61	115,165.61	TECHUMBRE	1.00	100%	100%	ALUMNOS	100.00	TERMINADA
FORTA2019/014	ESC. PRIM. FELIPE ANGELES DEL EJ. SANTA FE	DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	406,536.67	406,536.67	406,536.67	M2	192.00	100%	100%	ALUMNOS	150.00	TERMINADA
FORTA2019/015	EJ. SAN ANTONIO RAYON	CONSTRUCCION DE GRADAS Y SANITARIOS EN CAMPO DEPORTIVO	167,858.79	167,858.79	167,858.79	LOTE	1.00	100%	100%	FAMILIAS	200.00	TERMINADA
FORTA2019/016	ESC. PRIM. PEDRO J. MENDEZ DEL EJ. SAN PEDRO	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	205,442.06	205,442.06	205,442.06	M2	364.00	100%	100%	ALUMNOS	100.00	TERMINADA
FORTA2019/017	ESC. TV.SEC. CANDIDO MORENO RUZ DEL EJ. SAN PEDRO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	566,864.23	566,864.23	566,864.23	M2	170.00	100%	100%	ALUMNOS	100.00	TERMINADA
FORTA2019/018	COL. JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL	ALUMBRADO PUBLICO	245,837.77	245,837.77	245,837.77	POSTES	7.00	100%	100%	FAMILIAS	25.00	TERMINADA
FORTA2019/019	JARDIN DE NIÑOS DEL POB. GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCION DE TECHUMBRE METALICA	678,908.26	678,908.26	678,908.26	TECHUMBRE	1.00	100%	100%	ALUMNOS	100.00	TERMINADA
FORTA2019/020	JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA DE LA COL. TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL	CONSTRUCION DE TECHUMBRE METALICA	582,156.23	582,156.23	582,156.23	TECHUMBRE	216.00	100%	100%	ALUMNOS	75.00	TERMINADA

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/ ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		METAS		AVANCES		BENEFICIARIOS		STATUS
				TOTAL	FEDERAL	U. DE M.	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
FORTA2019/021	JARDIN DE NIÑOS DEL EJ. SAN ANTONIO RAYON	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE 3 AULAS	339,003.39	339,003.39	339,003.39	AULA	3.00	100%	100%	ALUMNOS	100.00	TERMINADA
FORTA2019/022	ESC. PRIM. CEMSADET No. 13 DEL POB. GRACIANO SANCHEZ	REHABILITACION DE AULAS	193,959.72	193,959.72	193,959.72	OBRA	1.00	100%	100%	ALUMNOS	150.00	TERMINADA
FORTA2019/023	ESC. TELEBACHILLERATO # 36 DE VILLA MANUEL	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA TECHUMBRE METALICA	77,183.33	77,183.33	77,183.33	TECHUMBRE	1.00	100%	100%	ALUMNOS	50.00	TERMINADA
FORTA2019/024	ESC. TELESEC. JOSE MA. BARRIENTOS DEL EJ. EL CENTAURO	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA	60,981.20	60,981.20	60,981.20	SUBESTACION	1.00	100%	100%	ALUMNOS	50.00	TERMINADA
FORTA2019/026	EJ. RUIZ CORTINES	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	KM	21.00	100%	100%	FAMILIAS	250.00	TERMINADA
FORTA2019/027	COL. UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL	CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS EN CAMPOS DEPORTIVOS (2 SECCIONES)	259,962.10	259,962.10	259,962.10	OBRA	1.00	100%	100%	FAMILIAS	500.00	TERMINADA
FORTA2019/028	ESC. TV. SEC. ADOLFO FLORES DAVILA DEL EJ. RUIZ CORTINES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 18.00 MTS.	692,122.38	692,122.38	692,122.38	M2	216.00	100%	100%	ALUMNOS	300.00	TERMINADA

\$10,113,500.77 \$10,113,500.77 \$10,113,500.77

RELACION DE OBRAS COMPROMETIDAS

FORTA2019/025	JARDIN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES DE LA COL. PRAXEDIS BALBOA	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	328,342.49	328,342.49	328,342.49	MODULO	1.00	100%	100%	ALUMNOS	150.00	TERMINADA
FORTA2019/029	BLVD. MARCO ANTONIO TORRES / EUGENIO CAMACHO E ING. ARMANDO FLORES DEL POB. GRACIANO SANCHEZ	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	1,927,118.29	1,927,118.29	1,927,118.29	M2	1,359.00	100%	100%	FAMILIAS	300.00	TERMINADA

No. DE OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/ ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA	INVERSION ASIGNADA EN EL 2019		METAS		AVANCES		BENEFICIARIOS		STATUS
				TOTAL	FEDERAL	U. DE M.	CANTIDAD	FISICO	FINANCIERO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
FORTA2019/030	ESC. PRIM. PROF. GRACIANO SANCHEZ, DEL POB. GRACIANO SANCHEZ	CONSTRUCCION DE FORO	165,000.00	165,000.00	165,000.00	OBRA	1.00	100%	100%	FAMILIAS	250.00	TERMINADA
FORTA2019/031	ESC. TV. SEC. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC DEL E.J. SAN ANTONIO RAYON	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	288,127.02	288,127.02	288,127.02	M2	540.00	100%	100%	FAMILIAS	250.00	TERMINADA
			\$2,708,587.80	\$2,708,587.80	\$2,708,587.80							

RESUMEN DE OBRAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

OBRAS REALIZADAS	\$10,113,500.77
OBRAS COMPROMETIDAS	2,708,587.80
TOTAL	\$12,822,088.57